

**ОДОБРЕН**  
президиумом Совета при Главе Республики  
Тыва по стратегическому развитию и  
приоритетным проектам  
(протокол от 15 марта 2017 года № 1-пп/17)

**ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА  
«10 ДОМОВ КУЛЬТУРЫ»**

**1.Основные положения**

Наименование направления	Возрождение и развитие сельских домов культуры
Краткое наименование проекта	«10 домов культуры»
Срок начала и окончания проекта	01.01.2017-31.12.2017
Куратор проекта	Брокерт А.В., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
Старшее должностное лицо (СДЛ)1, руководитель проекта	Тамдын А.К., министр культуры Республики Тыва
Функциональный заказчик	Правительство Республики Тыва
Администратор проекта	Чигжит В.С. , первый заместитель министра культуры Республики Тыва
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнители: Министерство культуры Республики Тыва, Министерство строительства Республики Тыва Соисполнители: администрации Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Овюрского, Сут-Хольского, Барун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Тандынского, Барун-Хемчикского и Тес-Хемского кожуунов
Разработчики паспорта проекта	Министерство культуры Республики Тыва

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год	
				Начало 2017 г.	Конец 2017 г.
	Количество мероприятий проводимых культурно-досуговыми учреждениями	Основной в %.	23700 чел.	73,3%	78,5%
	Охват населения в театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятиях (по сравнению с предыдущим годом)	Основной в %.	260000 чел.	82,4%	90,1 %
	Увеличение количества отремонтированных объектов культуры	Основной в ед.	5	143	148
Увеличение количества новых объектов культуры	Основной в ед.	5	143	148	
Результаты проекта	<p style="text-align: center;">Строительство 5 новых домов культуры в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, в с. Баян-Кол Кызылского, в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского, в с. Чаа-Суур Овюрского и в с. Ак-Даш Сут-Хольского районов.</p> <p style="text-align: center;">Капитальные ремонты в 5 клубах: с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского, с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского, с. Дурген Тандынского, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского и с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района.</p>				

Описание модели функционирования результатов проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подготовка документации на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;</li> <li>2. Подготовка документации на строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;</li> <li>3. Объявление электронного аукциона на строительство объекта;</li> <li>4. Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт;</li> <li>5. Заключение контракта на строительство 5 объектов;</li> <li>6. Заключение контракта на проведение капитального ремонта 5 объектов;</li> <li>7. Строительство и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;</li> <li>8. Подведение итогов</li> </ol>
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№	Наименование мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результат	Функциональный заказчик	Исполнитель мероприятия
1.	Подготовка документации на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	расчет	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.	Сметные расчеты на 5 ДК	Правительство Республики Тыва	Администрации муниципальных образований республики (по согласованию)
2.	Подготовка документации на строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	расчет	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.	Сметные расчеты на 5 ДК	Правительство Республики Тыва	Администрации муниципальных образований республики (по согласованию)
3.	Объявление электронного аукциона на строительство объекта	Электронный аукцион	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	Правительство Республики Тыва	Министерство культуры Республики Тыва
4.	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт	Электронный аукцион	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	Правительство Республики Тыва	Министерство культуры Республики Тыва
5.	Заключение контракта на	Подписание	18.04.2017 г. –	Заключенный	Правительство	Министерство

	строительство 5 объектов	контракта	25.04.2017 г.	Контракт	Республики Тыва	строительства РТ
6.	Заключение контракта на проведение капитального ремонта 5 объектов	Подписание контракта	18.04.2017 г. – 21.04.2017 г.	Заключенный Контракт	Правительство Республики Тыва	Министерство строительства РТ
7.	Строительство и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Строительство и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	Апрель – ноябрь 2017 г.	5 отремонтированных и 5 новых построенных культурно-досуговых учреждений в сельской местности	Правительство Республики Тыва	Министерство строительства РТ, Минкультуры РТ, Администрации муниципальных образований РТ (по согласованию)

#### 4. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1.	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
2.	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
3.	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
4.	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
5.	Подготовлена документация на строительство дома культуры Ак-Даш Суг-Хольского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
6.	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	контрольная точка показателя	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен с ООО "Гарант-Строй"

7.	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
8.	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
9.	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
10.	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	контрольная точка показателя	07.03.2017 г. – 20.03.2017 г.
11.	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
12.	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
13.	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
14.	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
15.	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры Ак-Даш Суг-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
16.	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен с ООО "Гарант-Строй"
17.	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
18.	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
19.	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
20.	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г. – 24.03.2017 г.
21.	Заключен контракт на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 25.04.2017 г.
22.	Заключен контракт на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 25.04.2017 г.
23.	Заключен контракт на строительство дома культуры села Эйлиг-	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 25.04.2017 г.

	Хем Улуг-Хемского кожууна		
24.	Заключен контракт на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 25.04.2017 г.
25.	Заключен контракт на строительство дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 25.04.2017 г.
26.	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен с ООО "Гарант-Строй"
27.	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 21.04.2017 г.
28.	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 21.04.2017 г.
29.	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 21.04.2017 г.
30.	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	18.04.2017 г. – 21.04.2017 г.
31.	Построен дом культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
32.	Построен дом культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
33.	Построен дом культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
34.	Построен дом культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
35.	Построен дом культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
36.	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	01.05.2017 г.
37.	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
38.	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
39.	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.

	Мажалык Барун-Хемчикского кожууна		
40.	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
41.	Принята работа по строительству дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
42.	Проверена и принята работа по строительству дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
43.	Проверена и принята работа по итогам строительства дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
44.	Проверена и принята работа по итогам строительства дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
45.	Принята работа по итогам строительства дома культуры села Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	01.11.2017 г.
46.	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	01.05.2017 г.
47.	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
48.	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
49.	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
50.	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	01.10.2017 г.
51.	Подведены итоги строительства 5 домов культуры в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, в с. Баян-Кол Кызылского, в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского, в с. Чаа-Суур Овюрского и в с. Ак-Даш Сут-Хольского кожуунов, капитальных ремонтов в 5 клубах с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского, с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского, с. Дурген Тандынского, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского и с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района.	контрольная точка результата	01.11.2017 г.

#### 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации	Всего
--------------------------	----------------	-------

		2016	2017	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	0	150 000 000	150 000 000
	Республиканский бюджет	0	7 894 700	7 894 700
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0
Внебюджетные источники, тыс. руб.		0	0	0
Итого		0	157 894 700	157 894 700

### 5. Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1	Недобросовестные подрядные организации	Разработка технического задания в соответствии с ФЗ-44;
2	Нецелевое использование финансовых средств	Еженедельный доклад выполненных работ, установка видеонаблюдения;
3	Отсутствие прямого контроля над ходом строительства и ремонтов объектов культуры	Составление плана-графика по проведению строительных работ 5 домов культуры в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, в с. Баян-Кол Кызылского, в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского, в с. Чаа-Суур Овюрского и в с. Ак-Даш Сут-Хольского кожуунов и капитальных ремонтов в 5 клубах с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского, с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского, с. Дурген Тандынского, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского и с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района.

### 6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы».
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»;
Формальные основания для инициации	Распоряжение Правительства Республики Тыва от 28.10.2016г. № 405-р «О плане первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Республике Тыва на 2016 год».
Дополнительная информация	Цели проекта достижимы при сохранении уровня финансирования по соответствующей государственной программе Республики Тыва.

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

**ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА  
приоритетного проекта  
«10 домов культуры»**

**1. Обоснование приоритетного проекта**

Основной целью разработки приоритетного проекта «Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа» является обеспечение сельских поселений Республики Тыва культурно-досуговыми учреждениями. Министерством культуры Республики Тыва проведен мониторинг существующих домов культуры (сельские клубы) которые построены в 1950-1960 годы. По итогам проведенного мониторинга выявлено 74 дома культуры в деревянном исполнении, где проводился только косметический ремонт. С учетом срока эксплуатации и технического износа деревянных конструкций существующие дома культуры признаны ветхими и непригодными для проведения культурно-массовых мероприятий.

На особом контроле Минкультуры Республики Тыва находятся 10 сельских поселений, в которых требуется первоочередное строительство и капитальный ремонт домов культуры. А именно строительство 5 домов культуры: в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, в с. Баян-Кол Кызылского, в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского, в с. Чаа-Суур Овюрского и в с. Ак-Даш Сут-Хольского районов. Капитальные ремонты в 5 клубах: с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского, с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского, с. Дурген Тандынского, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского и с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района.

## 2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Количество мероприятий проводимых культурно-досуговыми учреждениями	%	Январь-декабрь 2017	$X = \frac{A}{B} \times 100\%$	X – охват сельского населения услугами учреждений культуры; A – число посещений мероприятий; B – общее число жителей;	Ежеквартальные статистические отчеты	Ежеквартальные статистические отчеты	Республиканский центр народного творчества и досуга (РЦНТД)
2	Охват населения в театрально-концертных и культурно-досуговых мероприятиях (по сравнению с предыдущим годом)	Чел.	Январь-декабрь 2017	$X=A-B$	X - количества посещений театрально-концертных мероприятий; A – количество посещений за отчетный период; B – количество посещений за аналогичный период прошлого года;	Ежеквартальные статистические отчеты	Ежеквартальные статистические отчеты	РЦНТД

3	Увеличение количества новых объектов культуры	Ед.	Январь-декабрь 2017	X=A-B	X - количества новых объектов культуры; А-количество новых объектов на конец отчетного периода; В – количество объектов на начало года;	Ежеквартальные статистические отчеты	Ежеквартальные статистические отчеты	РЦНТД
4	Увеличение количества отремонтированных объектов культуры	Ед.	Январь-декабрь 2017	X=A-B	X - количества новых объектов культуры; А-количество отремонтированных объектов на конец отчетного периода; В – количество отремонтированных объектов на начало года;	Ежеквартальные статистические отчеты	Ежеквартальные статистические отчеты	РЦНТД

### 3. Структурная декомпозиция результатов приоритетного проекта

№ п/п	Результат проекта	Требование к результату
1.	Прирост доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры	Подача заявки в ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы, в части обновления материально-технической базы сельских учреждений культуры
2.	Охват сельского населения услугами учреждений культуры увеличено в два раза	Утверждение плана-графика на 2017 год гастролей театрально-концертных учреждений Республики Тыва. Возрождение обменных гастролей между муниципальными образованияами.
3.	Увеличено количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Организация и проведение «Дней культуры»;

4.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней для трудовых коллективов республики: «Тыва - бистин оргээвис» «Салют Победы» и т.д.
5.	Увеличение количества новых и отремонтированных объектов культуры	Разработка муниципальными учреждениями культуры проектно-сметных документаций на аварийные и требующие капитального ремонта объекты. Своевременное оформление заявок для участия в программе по модернизации и созданию учреждений культурно-досугового типа.

#### **4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта**

Основным показателем результативности проекта является - прирост доли населения, охваченных в культурно-массовых мероприятиях, повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.

### 5. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
<b>I. Подготовительный этап приоритетного проекта</b>						
1	Подготовка документаций на капитальный ремонт дома культуры с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	30	20.05.2016	20.06.2016г.	Сметные расчеты	Администрация Барун-Хемчикского кожууна
2	Подготовка документаций на капитальный ремонт дома культуры с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	24	21.11.2016	15.12.2016 г.	Сметные расчеты	Администрация Чаа-Хольского кожууна
3	Подготовка документаций на капитальный ремонт дома культуры с. Дурген Тандынского кожууна	10	21.11.2016	01.12.2016 г.	Сметные расчеты	Администрация Тандынского кожууна
4	Подготовка документаций на капитальный ремонт дома культуры с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	47	21.11.2016	08.01.2017 г.	Сметные расчеты	Администрация Барун-Хемчикского кожууна
5	Подготовка документаций на капитальный ремонт дома культуры с. Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	84	15.12.2016	10.03.2017 г.	Сметные расчеты	Администрация Тес-Хемского кожууна
6	Подготовка документаций на строительство дома культуры с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	70	01.12.2016	10.02.2017г.	Сметные расчеты	Администрация Каа-Хемского кожууна
7	Подготовка документаций на строительство дома культуры с. Баян-Кол Кызылского кожууна	80	01.12.2016	10.03.2017г.	Сметные расчеты	Администрация Кызылского кожууна
8	Подготовка документаций на строительство дома культуры в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	80	01.12.2016	10.03.2017г.	Сметные расчеты	Администрация Улуг-Хемского кожууна

9	Подготовка документации на строительство дома культуры в с. Чаа-Суур Овьурского кожууна	80	01.12.2016	10.03.2017г.	Сметные расчеты	Администрация Овьурского кожууна
10	Подготовка документации на строительство дома культуры с. Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	80	01.12.2016	10.03.2017г.	Сметные расчеты	Администрация Сут-Хольского кожууна
11	Объявление электронного аукциона на строительство дома культуры с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ
12	Объявление электронного аукциона на строительство дома культуры с. Баян-Кол Кызылского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ
13	Объявление электронного аукциона на строительство дома культуры с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ
14	Объявление электронного аукциона на строительство дома культуры с. Чаа-Суур Овьурского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ
15	Объявление электронного аукциона на строительство дома культуры с. Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ
16	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт дома культуры с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен с ООО "Гарант-Строй"			Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ
17	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт дома культуры с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзаупок РТ, Минкультуры РТ

18	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт дома культуры с. Дурген Тандынского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзакупок РТ, Минкультуры РТ
19	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт дома культуры с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзакупок РТ, Минкультуры РТ
20	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт дома культуры с. Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	5	20.03.2017	24.03.2017 г.	Протокол об итогах проведения электронного аукциона	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Мингосзакупок РТ, Минкультуры РТ
21	Заключение контракта на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	10	15.02.2017 г.	25.02.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Каа-Хемского кожууна
22	Заключение контракта на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	7	18.04.2017	25.04.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Кызылского кожууна
23	Заключение контракта на строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	7	18.04.2017	25.04.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Улуг-Хемского кожууна
24	Заключение контракта на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	7	18.04.2017	25.04.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Овюрского кожууна

25	Заключение контракта на строительство дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	7	18.04.2017	25.04.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Сут-Хольского кожууна
26	Заключение контракта на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен с ООО "Гарант-Строй"			Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна
27	Заключение контракта на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	3	18.04.2017	21.04.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Чаа-Хольского кожууна
28	Заключение контракта на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	3	18.04.2017	21.04.2017 г.	Заключенный контракт	Министерство культуры РТ, Мингосзакупок РТ, Министерство строительства РТ, администрация Тандынского кожууна
29	Заключение контракта на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	3	18.04.2017	21.04.2017 г.	Заключенный контракт	Минкультуры РТ, Министерство строительства РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна
30	Заключение контракта на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	3	18.04.2017	21.04.2017 г.	Заключенный контракт	Минкультуры РТ, Министерство строительства РТ, администрация Тес-Хемского кожууна
<b>II. Процесс реализации проекта приоритетного проекта</b>						
31	Строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	220	25.04.2017	31.11.2017	Новый дом культуры на 250 мест	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Каа-Хемского кожууна

32	Строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	210	25.04.2017	20.11.2017	Новый сельский дом культуры на 80 мест	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Кызылского кожууна
33	Строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	210	25.04.2017	20.11.2017	Новый сельский дом культуры на 80 мест	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Улуг-Хемского кожууна
34	Строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	210	25.04.2017	20.11.2017	Новый сельский дом культуры на 80 мест	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Овюрского кожууна
35	Строительство дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	210	25.04.2017	20.11.2017	Новый сельский дом культуры на 80 мест	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Сут-Хольского кожууна
36	Капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	287	18.07.2016	30.04.2017	Обновленный сельский дом культуры	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна
37	Капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	160	25.04.2017	31.10.2017 г.	Отремонтированный дом культуры	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Чаа-Хольского кожууна
38	Капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	160	25.04.2017	31.10.2017 г.	Отремонтированный дом культуры	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тандынского кожууна
39	Капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	160	25.04.2017	31.10.2017 г.	Отремонтированный дом культуры	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна
40	Капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	160	25.04.2017	31.10.2017 г.	Отремонтированный дом культуры	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тес-Хемского кожууна
<b>III. Этап завершения приоритетного проекта</b>						

41	Сдача строительства дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	3	27.11.2017	30.11.2017г.	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Каа-Хемского кожууна
42	Сдача строительства дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	3	27.11.2017	30.11.2017г.	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Кызылского кожууна
43	Сдача строительства дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	3	27.11.2017	30.11.2017г.	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Улуг-Хемского кожууна
44	Сдача строительства дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	3	27.11.2017	30.11.2017г.	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Овюрского кожууна
45	Сдача строительства дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	3	27.11.2017	30.11.2017г.	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Сут-Хольского кожууна
46	Сдача капитального ремонта дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	5	25.04.2017	30.04.2017	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна
47	Сдача капитального ремонта дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	3	27.10.2017	30.11.2017	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Чаа-Хольского кожууна
48	Сдача капитального ремонта дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	3	27.10.2017	30.11.2017	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тандынского кожууна
49	Сдача капитального ремонта дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	3	27.10.2017	30.11.2017	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна

50	Сдача капитального ремонта дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	3	27.10.2017	30.11.2017	Акт приемки передачи объектов	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тес-Хемского кожууна
----	--------------------------------------------------------------------------------	---	------------	------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------

#### 6. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Каа-Хемского кожууна	Проектный комитет
2	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	контрольная точка результата	20.03.2017 г.	Администрация Кызылского кожууна	Проектный комитет
3	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Улуг-Хемского кожууна	Проектный комитет
4	Подготовлена документация на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Овюрского кожууна	Проектный комитет
5	Подготовлена документация на строительство дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Сут-Хольского кожууна	Проектный комитет
6	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен	Администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
7	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Чаа-Хольского кожууна	Проектный комитет
8	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Тандынского	Проектный комитет

				кожууна	
9	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
10	Подготовлена документация на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	20.03.2017 г.	Администрация Тес-Хемского кожууна	Проектный комитет
11	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
12	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
13	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
14	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
15	Объявлен электронный аукцион на строительство дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
16	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
17	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
18	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
19	Объявлен электронный аукцион на капитальный	Контрольная точка	24.03.2017 г.	Министерство	Проектный

	ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	показателя		культуры РТ, Минзакупок РТ	комитет
20	Объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	24.03.2017 г.	Министерство культуры РТ, Минзакупок РТ	Проектный комитет
21	Заключен контракт на строительство дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	25.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Каа-Хемского кожууна	Проектный комитет
22	Заключен контракт на строительство дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка показателя	25.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Кызылского кожууна	Проектный комитет
23	Заключен контракт на строительство дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	25.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Улуг-Хемского кожууна	Проектный комитет
24	Заключен контракт на строительство дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка показателя	25.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Овюрского кожууна	Проектный комитет

25	Заключен контракт на строительство дома культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	25.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Сут-Хольского кожууна	Проектный комитет
26	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	Государственный контракт № 72-16 от 18.07.2016 г. заключен с ООО "Гарант-Строй"	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
27	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка показателя	21.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Чаа-Хольского кожууна	Проектный комитет
28	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка показателя	21.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Тандынского кожууна	Проектный комитет
29	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка показателя	21.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет

30	Заключен контракт на капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка показателя	21.04.2017 г.	Минкультуры РТ, Минзакупок РТ, Минстрой РТ, администрация Тес-Хемского кожууна	Проектный комитет
31	Построен дом культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Каа-Хемского кожууна	Проектный комитет
32	Построен дом культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Кызылского кожууна	Проектный комитет
33	Построен дом культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Улуг-Хемского кожууна	Проектный комитет
34	Построен дом культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Овюрского кожууна	Проектный комитет
35	Построен дом культуры Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Сут-	Проектный комитет

				Хольского кожууна	
36	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка результата	01.05.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
37	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Чаа-Хольского кожууна	Проектный комитет
38	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тандынского кожууна	Проектный комитет
39	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
40	Проведен капитальный ремонт дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тес-Хемского к-на	Проектный комитет
41	Принята работа по строительству дома культуры села Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Каа-Хемского кожууна	Проектный комитет

42	Проверена и принята работа по строительству дома культуры села Баян-Кол Кызылского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Кызылского кожууна	Проектный комитет
43	Проверена и принята работа по итогам строительства дома культуры села Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Улуг- Хемского кожууна	Проектный комитет
44	Проверена и принята работа по итогам строительства дома культуры села Чаа-Суур Овюрского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Овюрского кожууна	Проектный комитет
45	Принята работа по итогам строительства дома культуры села Ак-Даш Сут-Хольского кожууна	Контрольная точка результата	01.11.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Сут- Хольского кожууна	Проектный комитет
46	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Дон-Терезин Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка результата	01.05.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
47	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Кызыл-Даг Чаа-Хольского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Чаа- Хольского кожууна	Проектный комитет
48	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Дурген Тандынского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ,	Проектный комитет

				администрация Тандынского кожууна	
49	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Барун-Хемчикского кожууна	Проектный комитет
50	Проверена и принята работа по итогам капитального ремонта дома культуры села Белдир-Арыг Тес-Хемского кожууна	Контрольная точка результата	31.10.2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрация Тес- Хемского кожууна	Проектный комитет
51	Подведены итоги строительства 5 домов культуры в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, в с. Баян-Кол Кызылского, в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского, в с. Чаа-Суур Овюрского и в с. Ак-Даш Сут-Хольского кожуунов, капитальных ремонтов в 5 клубах с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского, с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского, с. Дурген Тандынского, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского и с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района.	завершение этапа	1 ноября 2017 г.	Минкультуры РТ, Минстрой РТ, администрации муниципальных образований Каа- Хемского, Кызылского, Барун- Хемчикского, Тандынского, Сут- Хольского, Овюрского, Чаа- Хольского, Улуг- Хемского кожуунов	Проектный комитет

### 7. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1.	Министерство культуры Российской Федерации	Министр культуры Российской Федерации Мединский В.Р.	Строительство 5 домов культуры в с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского, в с. Баян-Кол Кызылского, в с. Эйлиг-Хем Улуг-Хемского, в с. Чаа-Суур Овюрского и в с. Ак-Даш Сут-Хольского районов. Капитальные ремонты в 5 клубах: с. Дон-Терезин Барун-Хемчикского, с. Кызыл-Даг Чаа-Хольского, с. Дурген Тандынского, с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского и с. Белдир-Арыг Тес-Хемского района.
2.	Правительство Республики Тыва	Глава Республики Тыва Ш.В. Кара-оол	
3.	Минкультуры Республики Тыва, администрации Каа-Хемского, Кызылского, Улуг-Хемского, Овюрского, Сут-Хольского, Барун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Тандынского, Тес-Хемского кожуунов	Министр культуры РТ А. К. Тамдын, председатели администраций муниципальных образований Республики Тыва	

### 8. Реестр рисков проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Недобросовестные подрядные организации	Несоблюдение сроков и срыв строительства и ремонта	Разработка технического задания в соответствии с ФЗ-44;	Средний уровень	Выраженный
2.	Нецелевое использование финансовых средств	Отсутствие возможности предоставления культурных услуг	Еженедельный доклад выполненных работ, установка видеонаблюдения;	Средний уровень	Выраженный

3.	Отсутствие прямого контроля над ходом строительства и ремонтов объектов культуры	Несоблюдение сроков и срыв строительства и ремонта	Назначение ответственного лица консультанта Минкультуры РТ Санчы С.Т. за ежедневным контролем над ходом ремонта и строительства; Утверждение плана-графика строительных и ремонтных работ; Главным распорядителем и получателем федеральных средств должно быть Минкультуры РТ	Средний уровень	Выраженный
----	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	------------

### 9. Реестр возможностей проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	охват сельского населения услугами учреждений культуры	Основным показателем результативности проекта является - прирост доли населения, охваченных в	Подача заявки в ФЦП «Культура России на 2012-2018 годы, в части обновления материально-технической базы сельских учреждений культуры; Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней для трудовых коллективов республики	Средняя-высокая	Средняя-высокая
2.	увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по	культурно-массовых мероприятиях, повышения уровня		Средняя-высокая	Средняя-высокая
3.	увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры.		Средняя-высокая	Средняя-высокая

### 10. Бюджет проекта

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2016	2017	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	0	150 000 000	150 000 000
	Республиканский бюджет	0	7 894 700	7 894 700
	Местные бюджеты ОМСУ	0	0	0
Внебюджетные источники, тыс. руб.		0	0	0
Итого		0	157 894 700	157 894 700